

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: MUGICA MICHOACÁN

DE 11 JUNIO 2021 A 31 AGOSTO DEL AÑO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION:

EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO:

X

INSTRUCTIVO

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD LA PALMERA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

82400

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	SUBTOTAL	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
0051919015	1497	15-jun.-21	351238	29-jun.-21	824-613-61302	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD LAS PALMERAS	SERVICIO	1	\$ 108,810.74	\$ 108,810.74	\$ 17,409.72	\$ 126,220.46
													\$

\$108,810.74 \$17,409.72 \$126,220.46

PRESUPUESTADO GASTADO
RESTANTE

\$ 126,220.46
\$126,220.46
\$ 0.00

NOTAS:

LIC. RAYMONDO ARREOLA ORTEGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

C.P. ANAY JULIETH BENIZ MORALES
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
CONTRALORIA MUNICIPAL
C.P. MIGUEL ANGELOS VELASCO
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
OBRAS PÚBLICAS
NUEVA ITALIA, MICH.
ING. JUAN ISRAEL MAGDALENO SOSA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

000334