

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**  
**MUNICIPIO: MUGICA MICHOACAN**



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

00137

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE MUGICA	MUGICA	NUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	OP	ML	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24903	007	824-249-24903	SI	65 19-12-22	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00
AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MUGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA COLONIA LIBERTAD	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO	OP	ML	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61301	007	824-613-61301	SI	65 19-12-22	1237500.00	0.00	0.00	1237500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE FELICIANO GONZALEZ. (SEGUNDA ETAPA)	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO IR	OP	ML	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	824-614-61405	SI	65 19-12-22	4958456.00	0.00	0.00	4958456.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE EL LETRERO	MUGICA	EL LETRERO	CONTRATO AD	OP	ML	1015	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61306	007	824-613-61306	SI	65 19-12-22	895321.00	0.00	0.00	895321.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE MIGUEL SILVA. (SEGUNDA ETAPA)	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	ML	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	824-614-61405	SI	65 19-12-22	1815504.62	0.00	0.00	1815504.62	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE EL LETRERO	MUGICA	EL LETRERO	CONTRATO AD	OP	PZA	2030	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61302	007	824-613-61302	SI	65 19-12-22	476165.00	0.00	0.00	476165.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAPIRO, EN LA CALLE 2 PONIENTE.	MUGICA	NUEVO CAPIRO	CONTRATO IR	OP	ML	725	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	824-614-61405	SI	65 19-12-22	3506405.00	0.00	0.00	3506405.00	0.00	0.00
													<b>SUMA</b>	13389351.62	0.00	0.00	13389351.62	0.00	0.00

NOTAS: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

\_(24)\_

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ

CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.A.E.T. YARITZA ROSAS GAONA  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**CONTRALORIA**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2021

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2021  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*



001379

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
97 09-11-23	299888.16	0.00	0.00	299888.16	0.00	0.00	299888.16	0.00	0.00	299888.16	0.00	0.00	299888.16	0.00	0.00	299888.16	0.00	0.00
75 03-04-23	1237315.55	0.00	0.00	1237315.55	0.00	0.00	1237315.55	0.00	0.00	1237315.55	0.00	0.00	1237315.55	0.00	0.00	1237315.55	0.00	0.00
75 03-04-23	4958315.46	0.00	0.00	4958315.46	0.00	0.00	4958315.46	0.00	0.00	4958315.46	0.00	0.00	4958315.46	0.00	0.00	4958315.46	0.00	0.00
75 03-04-23	895215.14	0.00	0.00	895215.14	0.00	0.00	895215.14	0.00	0.00	895215.14	0.00	0.00	895215.14	0.00	0.00	895215.14	0.00	0.00
91 21-08-23	1815495.12	0.00	0.00	1815495.12	0.00	0.00	1815495.12	0.00	0.00	1815495.12	0.00	0.00	1815495.12	0.00	0.00	1815495.12	0.00	0.00
91 21-08-23	1826265.15	0.00	0.00	1826265.15	0.00	0.00	1826265.15	0.00	0.00	1826265.15	0.00	0.00	1826265.15	0.00	0.00	1826265.15	0.00	0.00
91 21-08-23	4596012.50	0.00	0.00	4596012.50	0.00	0.00	4596012.50	0.00	0.00	4596012.50	0.00	0.00	4596012.50	0.00	0.00	4596012.50	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>15628507.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15628507.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15628507.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15628507.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15628507.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15628507.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.A.E.T. YARITZA ROSAS GAONA  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 CONTRALORIA  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 OBRAS PÚBLICAS  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA





001380

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	
299888.16	0.00	0.00	299888.16	0.00	0.00	299888.16	0.00	0.00	299888.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1237315.55	0.00	0.00	1237315.55	0.00	0.00	1237315.55	0.00	0.00	1237315.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4958315.46	0.00	0.00	4958315.46	0.00	0.00	4958315.46	0.00	0.00	4958315.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895215.14	0.00	0.00	895215.14	0.00	0.00	895215.14	0.00	0.00	895215.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1815495.12	0.00	0.00	1815495.12	0.00	0.00	1815495.12	0.00	0.00	1815495.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1826265.15	0.00	0.00	1826265.15	0.00	0.00	1826265.15	0.00	0.00	1826265.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4596012.50	0.00	0.00	4596012.50	0.00	0.00	4596012.50	0.00	0.00	4596012.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15628507.08	0.00	0.00	15628507.08	0.00	0.00	15628507.08	0.00	0.00	15628507.08	0.00	0.00	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ  
 2021-2024

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 L.A.E. YARITZA ROSAS GAONA  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**CONTRALORIA**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

  
 AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**OBRAS PUBLICAS**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA

**ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS**

MUNICIPIO:

MUGICA MICHOACAN



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE JOAQUIN HERRERA.	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	ML	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	824-614-61405	SI	65 19-12-22	1956717.84	0.00	0.00	1956717.84	0.00	0.00
REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, DE LA CALLE JOAQUIN HERRERA Y MARIANO AYALA, (BACHEO) DESDE LA CALLE NICOLAS REGULES, HASTA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN.	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	M2	32450	604	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	61405	007	824-614-61405	SI	70 14-02-23	462037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462037.00
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CARRETERA APATZINGÁN-PATZCUARO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN.	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	ML	32450	604	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	61405	007	824-614-61405	SI	70 14-02-23	267232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	267232.50
REHABILITACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PRIMO DE VERDAD Y 2 DE OCTUBRE (BACHEO), DESDE LA CALLE RAFAEL GOMEZ CAMPOS HASTA LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACÁN.	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	M2	32450	604	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	61405	007	824-614-61405	SI	70 14-02-23	314685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314685.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE FELICIANO GONZALEZ, (TERCERA ETAPA)	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO IR	OP	ML	32450	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	824-614-61405	SI	75 03-04-23	4751686.82	0.00	0.00	4751686.82	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA.	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	ML	32450	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61502	007	824-615-61502	SI	75 03-04-23	945406.83	0.00	0.00	945406.83	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE JOAQUIN HERRERA, ENTRE LAS CALLES PLAN DE GUADALUPE Y LORENZO DE BARCELATA	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	ML	55	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	824-614-61405	SI	75 03-04-23	2397147.39	0.00	0.00	2397147.39	0.00	0.00
<b>SUMA</b>														11094913.38	0.00	0.00	10050958.88	0.00	1043954.50

NOTAS:

\_(24)\_

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 DR. HUGO WILFRANO ANDRADE LOPEZ  
 2021 2024

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 CONTRALORIA  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021 2024

AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA  
 2024

\*Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.\*

Handwritten signature and date.

001381



001382

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
91 21-08-23	1956705.12	0.00	0.00	1956705.12	0.00	0.00	1956705.12	0.00	0.00	1956705.12	0.00	0.00	1956705.12	0.00	0.00	1956705.12	0.00	0.00
97 09-11-23	462027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	462027.03	462027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	462027.03	462027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	462027.03
97 09-11-23	267223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	267223.31	267223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	267223.31	267223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	267223.31
97 09-11-23	314679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	314679.36	314679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	314679.36	314679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	314679.36
91 21-08-23	4751602.58	0.00	0.00	4751602.58	0.00	0.00	4751602.58	0.00	0.00	4751602.58	0.00	0.00	4751602.58	0.00	0.00	4751602.58	0.00	0.00
91 21-08-23	945366.98	0.00	0.00	945366.98	0.00	0.00	945366.97	0.00	0.00	945366.97	0.00	0.00	945366.97	0.00	0.00	945366.97	0.00	0.00
91 21-08-23	2397125.50	0.00	0.00	2397125.50	0.00	0.00	2397125.50	0.00	0.00	2397125.50	0.00	0.00	2397125.50	0.00	0.00	2397125.50	0.00	0.00
SUMA	11094729.86	0.00	0.00	10050800.18	0.00	1043929.70	11094729.87	0.00	0.00	10050800.17	0.00	1043929.70	11094729.87	0.00	0.00	10050800.17	0.00	1043929.70

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 L.A.E.T. YARITZA ROSAS GAONA  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA,  
**CONTRALORIA**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
 OBRAS PUBLICAS  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA (124)

*[Handwritten signature]*





001383

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)							
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)	
1956705.12	0.00	0.00	1956705.12	0.00	0.00	1956705.12	0.00	0.00	1956705.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	462027.03	462027.03	0.00	0.00	0.00	0.00	462027.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	267223.31	267223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	267223.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	314679.36	314679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	314679.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4751602.58	0.00	0.00	4751602.58	0.00	0.00	4751602.58	0.00	0.00	4751602.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
945366.97	0.00	0.00	945366.97	0.00	0.00	945366.97	0.00	0.00	945366.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2397125.50	0.00	0.00	2397125.50	0.00	0.00	2397125.50	0.00	0.00	2397125.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11094729.87	0.00	0.00	10050800.17	0.00	1043929.70	11094729.87	0.00	0.00	10050800.17	0.00	1043929.70	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. JUAN FRANCISCO ANDRADE LOPEZ  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL  
L.A.E.T. YARITZA ROSAS GAONA  
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**CONTRALORIA**  
NUEVA ITALIA, MICH.  
2021-2024

AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**OBRAS PÚBLICAS**  
MUNICIPALIDAD DE MUGICA, MICH.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA

*[Handwritten signature]*









001385

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
97 09-11-23	2392220.15	0.00	0.00	2392220.15	0.00	0.00	2392220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2392220.15	2392220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2392220.15
97 09-11-23	3510800.03	0.00	0.00	3510800.03	0.00	0.00	3510800.03	0.00	0.00	3510800.03	0.00	0.00	3510800.03	0.00	0.00	3510800.03	0.00	0.00
97 09-11-23	1628905.61	0.00	0.00	1628905.61	0.00	0.00	1628905.61	0.00	0.00	1628905.61	0.00	0.00	1628905.61	0.00	0.00	1628905.61	0.00	0.00
97 09-11-23	3999810.01	0.00	0.00	3999810.01	0.00	0.00	3999810.01	0.00	0.00	3999810.01	0.00	0.00	3999810.01	0.00	0.00	3999810.01	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	11531735.80	0.00	0.00	11531735.80	0.00	0.00	11531735.80	0.00	0.00	9139515.65	0.00	2392220.15	11531735.80	0.00	0.00	9139515.65	0.00	2392220.15

  
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 H.L.A.E.T. YARITZA ROSAS GAONA  
**CONTRALORIA**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

  
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
**OBRAS PÚBLICAS**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA

  
 2/3





001380

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
2392220.15	0.00	0.00	0.00	2392220.15	0.00	2392220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2392220.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3510800.03	0.00	0.00	3510800.03	0.00	0.00	3510800.03	0.00	0.00	3510800.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1628905.61	0.00	0.00	1628905.61	0.00	0.00	1628905.61	0.00	0.00	1628905.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3999810.01	0.00	0.00	3999810.01	0.00	0.00	3999810.01	0.00	0.00	3999810.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11531735.80	0.00	0.00	9139515.65	2392220.15	0.00	11531735.80	0.00	0.00	9139515.65	0.00	2392220.15	<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DR. HUGO WULFRANO ANDRADE LOPEZ

*[Handwritten Signature]*  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 L.A.E.T. YARITZA ROSAS GAONA  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA,  
**CONTRALORIA**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024

*[Handwritten Signature]*  
 H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
**OBRAS PÚBLICAS**  
 NUEVA ITALIA, MICH.  
 2021-2024  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA

*[Handwritten Signature]*