

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: MÚGICA MICHOACÁN



DEL 01 DE ENERO DEL AÑO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)							
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD UNIDAD	BENEFICIARIOS	No	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)
REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE, EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA.	MUGICA	NUEVA ITALIA	ADMINISTRACION DIRECTA	OP	800 ML	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61306	007	827-613-61306	SI	100 18-12-23	500000.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	027 18-11-24	277030.70	0.00	0.00	277030.70	0.00	0.00	277031.70	0.00	0.00	277031.70	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, MICHOACAN	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO IR	OP	1 PZA	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61306	007	827-613-61306	SI	100 18-12-23	4414082.59	0.00	0.00	4414082.59	0.00	0.00	114 29-04-24	4410521.84	0.00	0.00	4410521.84	0.00	0.00	4410521.84	0.00	0.00	4410521.84	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATP AD	OP	1890 ML	1484	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61301	007	827-614-61301	SI	100 18-12-23	2873000.00	0.00	0.00	2873000.00	0.00	0.00	114 29-04-24	2888543.00	0.00	0.00	2888543.00	0.00	0.00	2888543.00	0.00	0.00	2888543.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE PEDRO ZAMORA	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO IR	OP	1450 M2	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	827-614-61405	SI	100 18-12-23	2823482.57	0.00	0.00	2823482.57	0.00	0.00	114 29-04-24	4350190.92	0.00	0.00	4350190.92	0.00	0.00	4350190.92	0.00	0.00	4350190.92	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TAVOQUE RELEVADO DE 100 M3 DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, EN LA COLONIA RINCON DEL CIELO, DEL MUNICIPIO DE MUGICA.	MUGICA	CUATRO CAMINOS	LICITACION PUBLICA	OP	1388 ML	1181	408	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	61301	007	827-613-61301	SI	102 24-01-24	6579175.12	0.00	0.00	0.00	6579175.12	0.00	0.00	102 24-01-24	6579175.12	0.00	0.00	0.00	6579175.12	6579154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6579154.63
SEGUNDA ETAPA DE LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CARRETA ASFALTICA DE LA CALLE JOAQUIN HERRERA Y CONTINUACION A MARIANO AYALA, ENTRE LAS CALLES FELICIANO GONZALEZ Y CALLE BENTO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN EL MUNICIPIO DE MUGICA	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	1843 M2	32328	406	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	61405	007	827-614-61405	SI	104 09-02-24	412087.50	0.00	0.00	0.00	412087.50	0.00	0.00	007 14-06-24	411987.50	0.00	0.00	0.00	411987.50	411987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	411987.50
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA JUAN VARGAS	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO IR	OP	1738 50 M2	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	827-614-61405	SI	104 09-02-24	4007024.20	0.00	0.00	4007024.20	0.00	0.00	114 29-04-24	4005185.03	0.00	0.00	4005185.03	0.00	0.00	4005185.03	0.00	0.00	4005185.03	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, MUNICIPIO DE MUGICA, EN EL POZO ZARABIA	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	1 PZA	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61306	007	827-613-61306	SI	104 09-02-24	2006321.50	0.00	0.00	2006321.50	0.00	0.00	114 28-04-24	2006140.15	0.00	0.00	2006140.15	0.00	0.00	2006140.15	0.00	0.00	2006140.15	0.00	0.00
SUMA														23417173.48	0.00	0.00	6891282.82	0.00	0.00	SUMA	24908754.26	0.00	0.00	17917891.84	0.00	6891182.82	24908754.77	0.00	0.00	17917891.84	6891142.13	

NOTAS: [24] que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ALBERTO RENTERIA PATINO

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
CONTRATADOR MUNICIPAL
LIC. ISOR SIZZO PERA
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
LIC. OSMAR ALVARO RODRIGUEZ PINEDA
2024 - 2027

000486



ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES MES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES MES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES MES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
277031.70	0.00	0.00	277031.70	0.00	0.00	277031.70	0.00	0.00	277031.70	0.00	0.00	277031.70	0.00	0.00	277031.70	0.00	0.00	027 18-11-24	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
4410521.84	0.00	0.00	4410521.84	0.00	0.00	4410521.84	0.00	0.00	4410521.84	0.00	0.00	4410521.84	0.00	0.00	4410521.84	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2888543.00	0.00	0.00	2888543.00	0.00	0.00	2888543.00	0.00	0.00	2888543.00	0.00	0.00	2888543.00	0.00	0.00	2888543.00	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350190.92	0.00	0.00	4350190.92	0.00	0.00	4350190.92	0.00	0.00	4350190.92	0.00	0.00	4350190.92	0.00	0.00	4350190.92	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6579154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6579154.63	6579154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6579154.63	6579154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6579154.63	027 18-11-24	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.48
411987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	411987.50	411987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	411987.50	411987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	411987.50	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4005185.03	0.00	0.00	4005185.03	0.00	0.00	4005185.03	0.00	0.00	4005185.03	0.00	0.00	4005185.03	0.00	0.00	4005185.03	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006140.15	0.00	0.00	2006140.15	0.00	0.00	2006140.15	0.00	0.00	2006140.15	0.00	0.00	2006140.15	0.00	0.00	2006140.15	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60908734.77	0.00	0.00	60908734.77	0.00	0.00	60908734.77	0.00	0.00	60908734.77	0.00	0.00	60908734.77	0.00	0.00	60908734.77	0.00	0.00	SUMA	-1481951.29	0.00	0.00	-1481951.29	0.00	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ALFREDO BERTERAM PATIÑO

 2024 - 2027

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. ISOR SIZO

 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

 CONTRALORIA MUNICIPAL

 NUEVA ITALIA, MICH.

 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

 OBRAS PÚBLICAS

 NUEVA ITALIA, MICH.

 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

 ING. SMAR ALJANDRO RODRIGUEZ PINERA

 2024 - 2027

1006487

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: MÚGICA MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



GENERALES				METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)					ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)					ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)											
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE FELPE ANGELES, EN LA COLONIA JUAN VARGAS, ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MANUEL DOBLADO	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	320 ML	56	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61306	007	827-613-61306	SI	114 29-04-24	1428521.78	0.00	0.00	1428521.78	0.00	0.00	120 01/07/24	1421635.86	0.00	0.00	1421635.86	0.00	0.00	1421635.68	0.00	0.00	1421635.86	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE PEDRO ZAMORA, ENTRE LAS CALLES PRIMO DE VERDAD Y FRANCISCO VAZQUEZ GOMEZ	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO AD	OP	1060 M2	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	827-614-61405	SI	114 29-04-24	2196338.29	0.00	0.00	2196338.29	0.00	0.00	120 01/07/24	2190189.33	0.00	0.00	2190189.33	0.00	0.00	2190189.33	0.00	0.00	2190189.33	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, EN LA CALLE FELPE ANGELES, EN LA COLONIA JUAN VARGAS, ENTRE LAS CALLES GUAYTUBOC CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO IR	OP	1100 M2	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	827-614-61405	SI	114 29-04-24	3448521.31	0.00	0.00	3448521.31	0.00	0.00	120 01/07/24	3444687.12	0.00	0.00	3444687.12	0.00	0.00	3444687.12	0.00	0.00	3444687.12	0.00	0.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO IR	OP	91 PZA	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61302	007	827-613-61302	SI	120 01-07-24	3293658.57	0.00	0.00	3293658.57	0.00	0.00	027 18-11-24	3285554.77	0.00	0.00	3285554.77	0.00	0.00	3285554.77	0.00	0.00	3285554.77	0.00	0.00
REHABILITACION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS	MUGICA	NUEVA ITALIA	CONTRATO IR	OP	2444 O3 M2	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	827-614-61405	SI	120 01-07-24	4656829.99	0.00	0.00	4656829.99	0.00	0.00	027 18-11-24	4651765.94	0.00	0.00	4651765.94	0.00	0.00	4651765.94	0.00	0.00	4651765.94	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MÚGICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ITALIA, EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA COLONIA LIBERTAD	MUGICA	NUEVA ITALIA	IR	OP	2828 M2	32328	520	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	61405	007	827-614-61405	SI	104 08-02-24	4965191.55	0.00	0.00	4965191.55	0.00	0.00	027 18-11-24	4651785.94	0.00	0.00	4965628.31	0.00	0.00	4965628.31	0.00	0.00	4965628.31	0.00	0.00
													SUMA	19992061.49	0.00	0.00	19992061.49	0.00	0.00	SUMA	19645698.58	0.00	0.00	1993761.95	0.00	0.00	1983761.36	0.00	0.00	1983761.36	0.00	0.00

NOTAS: Dejo protesta de decir verdad, garantizando que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENTE MUNICIPAL
 JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 DEPENDENCIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 2027

CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. IGOR SIERRA PEÑA
 H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NUEVA ITALIA, MICH.
 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
 OBRAS PUBLICAS
 NUEVA ITALIA, MICH.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PEÑA
 2024 - 2027

000488



ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
1421635.87	0.00	0.00	1421635.87	0.00	0.00	1421635.87	0.00	0.00	1421635.87	0.00	0.00	1421635.87	0.00	0.00	1421635.87	0.00	0.00	027 18-11-24	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2190189.33	0.00	0.00	2190189.33	0.00	0.00	2190189.33	0.00	0.00	2190189.33	0.00	0.00	2190189.33	0.00	0.00	2190189.33	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3444687.12	0.00	0.00	3444687.12	0.00	0.00	3444687.12	0.00	0.00	3444687.12	0.00	0.00	3444687.12	0.00	0.00	3444687.12	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2632146.77	0.00	0.00	2632146.77	0.00	0.00	2632146.77	0.00	0.00	2632146.77	0.00	0.00	2632146.77	0.00	0.00	2632146.77	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4651765.94	0.00	0.00	4651765.94	0.00	0.00	4651765.94	0.00	0.00	4651765.94	0.00	0.00	4651765.94	0.00	0.00	4651765.94	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4959928.31	0.00	0.00	4959928.31	0.00	0.00	4959928.31	0.00	0.00	4959928.31	0.00	0.00	4959928.31	0.00	0.00	4959928.31	0.00	0.00	027 18-11-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19300353.34	0.00	0.00	19300353.34	0.00	0.00	19300353.34	0.00	0.00	19300353.34	0.00	0.00	19300353.34	0.00	0.00	19300353.34	0.00	0.00	SUMA	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

 ORIENTANTE MUNICIPAL

 JOSE ALFREDO RENTERIA RAMOS

 NUEVA ITALIA, MICH.

 2024 - 2027

CONTRALOR MUNICIPAL

 LIC. IGOR SIZZO PEÑA

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA

 OBRAS PUBLICAS

 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. OSWALD ALEJANDRO GONZALEZ PEÑA

 NUEVA ITALIA, MICH.

 2024 - 2027

000433

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]